

COMUNE DI CASTELMASSA																
AREA LAVORI PUBBLICI E RESPONSABILE PROGRAMMA TRIENNALE																
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (2018 - 2020) adottato con D.G. 10 del 31/01/2018 e confermato per il 2019 con D.G. n 8 del 23/01/2019																
Processo: ESECUZIONE DEL CONTRATTO																
Indice di rischio: ALTO																
Opere di importo rilevante - Pubblicazione on-line di rapporti periodici che sintetizzano l'andamento del contratto, le modalità e i tempi di realizzazione del medesimo																
Codice Opera - CUP	Descrizione	Responsabile del Procedimento	Consegna dei lavori		Ultimazione lavori		S.A.L. (Stato Avanzamento Lavori)					C.R.E./ Collaudo - Data	Importo complessivo dell'opera	importo di contratto (esclusa l'Iva)	Liquidato IVA compresa	Pagato
			Data prevista	Data effettiva	Data prevista	Data effettiva	Numero	Lavori eseguiti a tutto il -	Data Emissione	Importo	%					
J81B14001040006	RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO EX C.S.A. PER LA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA BIBLIOTECA COMUNALE	Manfredi Stefano	15/12/2016	15/12/2016	15/9/2017	15/9/2017	3	2/11/2017	23/01/2018	€ 430.908,08	100%	04/12/2017	€ 650.000,00	€ 430.934,78	€ 473.998,89	€ 473.998,89
J87H17000510002	LAVORI DI NUOVA ASFALTATURA DELLA PUBBLICA VIA CERESTAR E REALIZZAZIONE DI NUOVA SEGNALETICA ORIZZONTALE	Manfredi Stefano	22/05/2017	22/5/2017	31/5/2017	31/5/2017	1	31/5/2017	31/05/2017	€ 23.818,08	100%	31/05/2017	€ 36.000,00	€ 23.874,14	€ 23.874,76	€ 23.874,76
J81E16001520006	LAVORI DI ADEGUAMENTO IGIENICO-SANITARIO DEI SERVIZI IGIENICI E SPOGLIATOI DELLA PALESTRA COMUNALE SITA IN VIA MATTEOTTI	Manfredi Stefano	11/04/2017	11/4/2017	15/5/2017	1/5/2017	1	11/5/2017	11/05/2017	€ 39.449,51	100%	11/05/2017	€ 50.000,00	€ 39.449,51	€ 43.394,46	€ 43.394,46
J81B15000620006	RIPARAZIONE DANNI POST SISMA DEL MAGAZZINO COMUNALE E SEDE DELL'A.V.P.	Manfredi Stefano	16/4/2018	16/04/2018	18/10/2018	18/10/2018	2	30/11/2018	30/11/2018	€ 122.071,14	100%	21/11/2018	€ 184.500,00	€ 122.071,13	€ 126.451,76	€ 126.451,76
J87B18000480004	MAGAZZINO COMUNALE E SEDE DELL'A.V.P.*VIA SAN MARTINO*LAVORI DI SISTEMAZIONE INTERNA CON REALIZZAZIONE BLOCCO UFFICI - 2° STRALCIO	Manfredi Stefano	11/9/2019	11/9/2019	1/4/2019	17/05/2019	2	17/05/2019	20/05/2019	€ 44.106,82	100%	20/05/2019	€ 55.026,16	€ 44.179,71	€ 44.106,82	€ 32.907,15
J87H18000420006	RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA LIBERTA' CON ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	Manfredi Stefano	16/7/2018	16/07/2018	14/10/2018		3	02/05/2019	02/05/2019	€ 165.407,90	100,00%	06/06/2019	€ 230.000,00	€ 165.407,90	€ 165.407,90	€ 156.644,33
J81B15000620006	ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE URBANE E ADEGUAMENTO PERCORSI PEDONALI IN TRATTI DI VIA A. VOLTA E VIA C. BATTISTI	Manfredi Stefano	11/1/2018	11/01/2018	11/3/2018	24/04/2018	1	21/05/2019	24/04/2018	€ 50.946,61	100%	14/05/2018	€ 78.000,00	€ 50.949,14	€ 56.040,61	€ 56.040,61
J87H19000200001	INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL PARCHEGGIO A SERVIZIO DEL POLO SCOLASTICO DEL CAPOLUOGO	Manfredi Stefano	2/5/2019	15/05/2019	15/6/2019	11/06/2019	1	12/06/2019	12/06/2019	€ 32.971,19	100%		€ 50.000,00	€ 32.991,55	€ 36.086,96	€ 36.086,96
J89B18000020001	INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA STRADE COMUNALI	Nicoletta Pavani	20/5/2019	20/05/2019	3/7/2019	26/02/2020	3	26/02/2020	26/02/2020	€ 261.039,85	100%	09/03/2020	€ 320.000,00	€ 261.039,84	€ 287.143,84	€ 287.143,84
J87H18000810006	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE FASCIA ARGINALE SX PO CON SISTEMA DIFFUSO INFORMATIVO E RICREATIVO SUL TURISMO FLUVIALE	Nicoletta Pavani	9/12/2019	09/12/2019	8/3/2020	11/06/2020	2	11/06/2020	11/06/2020	€ 93.572,94	100%	11/06/2020	€ 127.000,00	€ 93.572,74	€ 105.130,00	€ 105.130,00
J86B18000200006	INTERVENTI PER ADEGUAMENTO ANTINCENDIO DEL FABBRICATO ADIBITO A SCUOLA PRIMARIA STATALE "E. PANZACCHI	Nicoletta Pavani	27/12/2019	27/12/2019	10/3/2020		1	30/01/2020	30/01/2020	€ 23.737,88	32%		€ 110.000,00	€ 73.348,21	€ 25.980,56	€ 25.980,56
J89G19000640001	INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO DELL'EDIFICIO EX MERCATO COPERTO E LOCALI ANNESSI	Nicoletta Pavani	26/11/2019	26/11/2019	4/1/2020											
J84J16000050006	INTERVENTI DI RIPARAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO DEL TEATRO COTOGNI	Nicoletta Pavani	16/1/2020	16/1/2020	22/10/2020		1	17/04/2020	17/04/2020	€ 74.393,18	12%		€ 956.000,00	€ 633.866,33	€ 139.450,60	€ 139.450,60
DATA AGGIORNAMENTO PUBBLICAZIONE: 09/07/2020																
rif.ti: Legge 190/2012 - D. Lgs. 33/2013																
PUBBLICAZIONE N. 3																